

Carta Nº 1.000/2010 - URCTS

Curitiba, 09 de setembro de 2010.

Ilustríssimo Senhor

SERGIO SCHMIDT


Câmara Municipal de Campo Largo

Senhor Vereador,

Recebemos o Ofício nº 164/2010, no qual Vossa Senhoria encaminha o Requerimento de autoria do vereador Nelson Silva de Souza, solicitando informações sobre as obras do PAC previstas para o Município de Campo Largo.

Em atenção ao solicitado, estamos encaminhando em anexo, o cronograma das obras, expedido pela Unidade de Serviço de Projetos e Obras da Sanepar – USPO-CT.

Atenciosamente,



Engº Paulo Roberto da Veiga Franco
Gerente U. R. Curitiba - URCTS

IMPLANTAÇÃO RCE CAMPO LARGO (ITAQUI E CAMBUÍ)

ETE ITAQUI

- Definida a área onde a ETE será construída, seguem as tratativas para a aquisição da mesma.
- Projetos complementares – hidráulico, estrutural, elétrico, urbanização e drenagem em elaboração. Previsão de Término: DEZEMBRO/2010
- Concluídos os projetos complementares será iniciada a elaboração dos quantitativos e orçamento para licitação.

Previsão de Licitação: 2º SEM/2011

Previsão de Início de Obra: FINAL/2011

ETE CAMBUÍ

- Implantação do Sistema de Desidratação de Lodo contendo: EEE de Lodo, Centrífuga de Lodo e Pátio de Cura, projetos sendo revisados.

Previsão de conclusão projetos: 2º SEM/2010

Previsão de Licitação: 1º SEM/2011

Previsão de Início de Obra: 1º SEM/2011

- Implantação do Sistema de Pós-Tratamento, projeto básico em andamento.

Previsão de Conclusão projeto básico: 2º SEM/2010

Projetos Complementares a serem contratados após a conclusão do Projeto Básico.

Previsão de Conclusão projeto executivo: 1º SEM/2011

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

EEE SÃO LUIZ (BACIA CAMBUÍ)

- Projeto hidráulico em elaboração:
Previsão de conclusão Projeto Hidráulico: 2º SEM/2010
- Previsão de conclusão Projetos Complementares: 1º SEM/2011
- Previsão do Pedido de Licitação: 1º SEM/2011
- Previsão do Início de Obras: 2º SEM/2011

EEE JARDIM ITÁLIA (BACIA CAMBUÍ)

- Projeto hidráulico em elaboração:
Previsão de conclusão Projeto Hidráulico: 2º SEM/2010
- Previsão de conclusão Projetos Complementares: 1º SEM/2011
- Previsão do Pedido de Licitação: 1º SEM/2011
- Previsão do Início de Obras: 2º SEM/2011

EEE ACÁCIAS E EEE VILA LOURDES (BACIA CAMBUÍ)

- Projeto hidráulico básico: CONCLUÍDO
- Projetos complementares em elaboração:
Previsão de Conclusão: 2º SEM/2010
- Previsão de Licitação: 1º SEM/2011
- Previsão de Início de Obra: 2º SEM/2011

REDE COLETORA: BACIA ITAQUI

- Projeto executivo do Interceptor Itaquí em andamento (sondagens e desapropriações).
Previsão de conclusão: 2º SEM/2010
- Previsão de Pedido de Licitação Obras: 1º SEM/2011
- Previsão de Início de Obra: 2º SEM/2011
- As obras da rede coletora serão contratadas posteriormente, provavelmente em 2012.

REDE COLETORA BACIA CAMBUÍ

- Os projetos executivos da rede coletora serão contratados conforme a data de início das obras das Estações Elevatórias desta Bacia.
- Para as redes coletoras da Vila Lourdes, as previsões são:
Licitação: 1º SEM/2011
Início de obra: 2º SEM/2011
- Para as redes coletoras das Vilas Acácias e Gorski, as previsões são:
Licitação: 1º SEM/2011
Início de obra: 2º SEM/2011
- Os projetos executivos das demais localidades serão contratados conforme a data de início das obras das respectivas estações elevatórias das bacias, durante o ano de 2011.

IMPLANTAÇÃO RDA CAMPO LARGO

ETA RIO VERDE

- Projetos hidráulicos e executivos em revisão:
Previsão de Conclusão: 2º SEM/2010.
- Previsão de Pedido de Licitação Obras: 1º SEM/2011
- Previsão de Início de Obra: 2º SEM/2011