



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANÁ

Relatório final da Comissão composto pelo ato nº12/2013

Em análise do conteúdo da documentação e projetos referente à UPA- Campo Largo constatou se pontos que podem indicar irregularidades.

Indícios apontados.

- Excessiva dilação de prazo (630 dias)
- Justificativas não plausíveis ou condizentes as afirmações.
- Medições e Notas Fiscais pagas de serviços não concluídos.
- Repetidas medições dos mesmos serviços.
- A não conclusão da obra, muito embora recebida como conclusiva e por vez apresentando infiltrações, falhas de componentes e vandalismo que trazem prejuízos.
- Apuração de valores pagos, conforme notas fiscais superiores ao informado.

Conclui se, portanto que mister se faz investigar mais conclusivamente o assunto pedindo a instauração de comissão Parlamentar de Inquérito. Ainda, a demora da COMLAR em fornecer documentação solicitada propiciou sérias dificuldades na análise dos acontecidos.

Comissão de Orçamento e Finanças

FERNANDA QUEIROZ

LUIZ ROSSATO

DARCI ANDREASSA

Campo Largo, 13 de Setembro de 2013.

1498
13/09/13